

Části projektu:

- 1) Nákup 105 autobusů CNG
 - 90 autobusů o délce 12 m
 - 15 autobusů o délce 18 m
- 2) Vybudování plnicí stanice CNG v Areálu dílny Martinov
- 3) Provedení stavebních úprav a vybavení servisních dílen v areálech Hranečnick, Poruba a Martinov.

Nákup 105 autobusů CNG

- VŘ ukončeno, Kupní smlouvy na dodávku autobusů jsou podepsány s dodavatelem Solaris Bus & Coach, S.A. dne 23.10. 2014
- Termín dodání autobusů je 7 měsíců od objednání, které musíme učinit nejpozději do 31.1.2015 (časová návaznost na výstavbu plnicí stanice CNG)
- předpokládaný termín dodání srpen – září 2015
- Uvedení autobusů CNG do provozu předpokládáme ve IV. čtvrtletí 2015

Vybudování plnicí stanice CNG v Areálu dílny Martinov

- VŘ na dodavatele plnicí stanice CNG včetně vybudování vysokotlaké přípojky plynu bylo zahájeno 4.11.2014. Lhůta pro podání nabídek je do 16.12.2014.
- Podepsání smlouvy s dodavatelem předpokládáme ve 2/2015
- Doba výstavby je jedním z hodnotících kritérií, předpokládáme 6-7 měsíců
- Uvedení plnicí stanice CNG do provozu předpokládáme v 9/2015

Provedení stavebních úprav servisních dílen v areálech Hranečnick, Poruba a Martinov.

- VŘ na dodavatele stavebních úprav servisních dílen bude zahájeno v 1/2015
- Podepsání smlouvy s dodavatelem předpokládáme ve 3/2015
- Doba výstavby je jedním z hodnotících kritérií, předpokládáme 4-5 měsíců
- Předání zhotoveného díla předpokládáme v 8-9/ 2015

DĚKUJI ZA POZORNOST